

新庁舎・（仮称）新福祉社会館建設の経過について（第4回こがねいミーティング以降）

日付	項目	内容
令和元年12月19日	第4回こがねいミーティング	<ul style="list-style-type: none"> こがねいミーティングの方向性 まとめ
令和2年2月6日から 令和2年3月5日まで	パブリックコメント及び市民説明会（全6回）	<ul style="list-style-type: none"> 150人395件の意見 広場面積、構造計画、駐輪場台数の見直し等に対する意見が寄せられた。
令和2年3月20日	後期 設計レビュー	<ul style="list-style-type: none"> 基本設計について、多様な市民参加を評価、設計が順調に進んでいることを確認する旨の講評結果をいただいた。
令和2年3月24日	新庁舎及び（仮称）新福祉社会館建設の実施設計に関する決議を可決	<ul style="list-style-type: none"> 令和2年第1回定例会において、「特に多くの市民が求めている事項については善処すべき」、「複数会派からの基本設計に関する申し入れに真摯に対応すべき」、「明確な財政見直しをもって進めるべき」等を内容とする決議が提出され、賛成多数で可決 決議を重く受け止め、市長が決議等への対応について熟慮する間パブリックコメントの結果公表を一時的に保留
令和2年3月31日	基本設計 完了	<ul style="list-style-type: none"> 基本設計成果物を受領
令和2年5月14日	庁舎及び福祉社会館建設等調査特別委員会	<ul style="list-style-type: none"> 決議等を踏まえ、「敷地北西部の広場の面積、設え等は実施設計で検討を行うこと」、「コスト、工程等を考慮し、構造計画の見直しは行わないこと」を報告 実施設計の着手時期の変更に伴い、全体スケジュールを2か月程度延伸することを報告

新庁舎・（仮称）新福祉社会館建設の経過について（第4回こがねいミーティング以降）

日付	項目	内容
令和2年6月2日	実施設計委託 契約締結	<ul style="list-style-type: none"> 佐藤総合計画(株)と契約締結
令和2年6月17日	全員協議会、庁舎及び福祉社会館建設等調査特別委員会	<ul style="list-style-type: none"> 実施設計委託の契約締結、延伸後のスケジュール、事業費を報告
令和2年6月23日	新型コロナウイルス感染症を踏まえ、新庁舎・（仮称）新福祉社会館建設に関して、慎重な検討を求める決議を可決	<ul style="list-style-type: none"> 新庁舎等建設に当たり、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う、市全体の財源計画を示すこと、設計の見直しの検討等を求める決議が提出され、賛成多数で可決
現在	実施設計の検討	<ul style="list-style-type: none"> 決議については、真摯に受け止め、検討中