

都市再生整備計画 フォローアップ報告書
中央線沿線地区

平成25年8月

東京都小金井市

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見	
				評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性		
指標1	来街者数	万人/年	6,180	6,400	6,260	確定	●	△	あり ●	6,400	H25年8月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	市民交流センター開館、再開発事業による駅周辺の活性化に伴い、来街者数が増加したと思われる。
指標2	放置自転車台数	台/時	678	440	102	確定	●	○	あり ●	95	H24年9月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	駅周辺の駐輪場整備や放置自転車禁止のPRにより、放置自転車の増加は抑えられている。
指標3	避難所及び一時避難場所への避難距離	m	避難所(乳幼児) 750 一時避難場所200	避難所(乳幼児) 120 一時避難場所 150	避難所(乳幼児) 120 一時避難場所150	確定	●	○	あり ●		H 年月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	交付金活用後も公共施設の耐震性向上を順次図っている。
指標4						確定	●		あり ●		H 年月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
指標5						確定	●		あり ●		H 年月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-①から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

様式4-② その他の数値指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見	
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性		
その他の数値指標1	CoCoバス利用者数 JR中央本線南市域の2路線(貴井前原循環、中町循環)	千人/年	188	/	338	確定	●	/	/	372	H24年9月	/	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	再開発事業により駅前交通広場に乗り入れ可能となったため、利用者数が増加している。
その他の数値指標2			/	/	/	確定	●	/	/		H 年月	/	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
その他の数値指標3			/	/	/	確定	●	/	/		H 年月	/	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-②から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4-③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5-③に記載した今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
・成果を持続させるために行う方策	交流の活性化	阿波踊り 市民交流センターでの各種イベント開催 団塊の世代のための地域参加講座	多様なイベントの開催により、文化交流、世代間交流等が図られたとの声をいただいている	
	市民活動の継続、活性化	開園後も継続した市民との梶野公園運営管理	日常から市民との連絡が密になされている。 また、市民とともに近隣地域に向けたイベントを定期的に行っている。	
	交通アクセスと歩行者空間の向上	路上禁煙・自転車放置禁止の継続的なPR	歩行者空間の環境の向上に寄与している。	
改善策 ・まちづくりの目標を達成するための改善策 ・残された課題・新たな課題への対応策 ・その他 必要な改善策	武蔵小金井駅、東小金井駅周辺の回遊性の強化	東小金井駅北口は、土地区画整理事業による基盤整備	事業進捗率は、26.6%となった。	
	さらなる安全・安心の向上	JR中央本線連続立体交差事業関連側道、交差道路の整備	側道整備により東西、交差道路により南北交通の更なる円滑化を図った。	
	整備した施設の利活用	中間処理場「環境ワールド」の施設見学、イベント実施 図書館別館学習室のお話し会	「環境ワールド」では、見学者に環境について、理解を深めていただいた。 別館学習室は、多くの子供たちの好評を得ている。	

事後評価シート 添付様式5-③から転記

様式4-④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項